





INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

[Regresar principal](#)

ENTIDAD FISCALIZABLE:		Municipio de Otzototepec, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		40		MES CORRESPONDIENTE: (1)					DICIEMBRE DE 2023			AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		TOTAL		LIQUIDO		SALDO EJERCICIO		SALDO POR		ESTATUS		PÓLIZA		AVANCE	
NUM. PROCL.	CUENTA CONTABLE 1235 6 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235 6 1237)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE OBRAS (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 6 1235)	RETENCIONES (Cuenta 2111)				AMORTIZADO (Cuenta 1134)			TOTAL DEUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Saldo anterior + 1235 6 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FISICO (15)	FINANCIE RO (17)				
												2%	0.2%	0.5%	OTROS (8)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)										SUB TOTAL			
3	1235 0001 0093 0005 0007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO	BARRIO SAN JUAN	1,798,957.87	FAISMUN 2023	1,798,957.88																1,798,957.88	0.01	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
4	1235 0001 0093 0005 0008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO	SANTA ANA MAYORAZGO	1,399,568.68	FAISMUN 2023	1,399,568.68																1,399,568.68	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
5	1235 0001 0093 0005 0023	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL CERRITO TRAMO DE CALLE 10 DE NOVIEMBRE A CALLE GUADALUPE EN BARRIO	SAN MATEO CAPULHUAC	1,293,165.52	FAISMUN 2023	1,293,165.52																1,293,165.52	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
6	1235 0001 0093 0005 0026	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO DE DRENAJE EXISTENTE HACIA EL ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOTOTEPEC MEXICO	LA CONCEPCION DE HIDALGO	498,356.69	FAISMUN 2023	498,356.69																498,356.69	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
7	1235 0001 0093 0005 0033	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE LLENADO EN ZONA DE DEPOSITOS EN LA	SAN AGUSTIN MIMBRES	2,499,670.63	FAISMUN 2023	2,499,670.63																2,499,670.63		TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
8	1235 0001 0093 0005 0035	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OCOTE TRAMO DE BARRIO LAS PARCELAS HACIA EL NORTE EN LA	SAN AGUSTIN MIMBRES	1,199,187.89	FAISMUN 2023	1,199,187.87																1,199,187.87	0.02	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
9	1235 0001 0093 0005 0037	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZANJA MEDIANERA TRAMO DE PANTEON A BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	SAN MATEO MOZOCUILPAN	539,450.39	FAISMUN 2023	524,870.49																524,870.49	14,579.90	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	97%			
10	1235 0001 0093 0005 0054	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION TRAMO DE EMBOVEDADO EXISTENTE HACIA EL NOROESTE EN LA	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	998,808.78	FAISMUN 2023	998,808.78																998,808.78	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
11	1235 0001 0093 0005 0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO ABOALO TRAMO DE CALLE INDEPENDENCIA HACIA EL	VILLA CUAUHEMOC	799,398.77	FAISMUN 2023	799,398.77																799,398.77	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
12	1235 0001 0093 0005 0002	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE	VILLA CUAUHEMOC	1,280,459.42	FAISMUN 2023	895,605.16	2 FQT.	03/05/23-02/06/23	37,437.15	5,669.93	43,427.08											43,427.08	939,032.24	359,467.18	TERMINADA	E-266, D-33	02/12/2023, 31/12/23	100%	72%		
13	1235 0001 0093 0005 0020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE SEGUNDA ETAPA TRAMO A PARTIR	SAN MATEO CAPULHUAC	2,749,405.02	FAISMUN 2023	2,710,161.51																2,710,161.51	39,243.51	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	93%			
14	1235 0001 0093 0005 0040	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ HACIA EL SROESTE EN LA	SAN MATEO MOZOCUILPAN	398,821.79	FAISMUN 2023	398,821.79																398,821.79	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
15	1235 0001 0093 0005 0049	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLOR DE MEXICO TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO	BARRIO LA JOYA	748,628.45	FAISMUN 2023	748,628.44																748,628.44	0.01	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
16	1235 0001 0093 0005 0052	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO A PARTIR DE CONCRETO	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	1,498,838.60	FAISMUN 2023	1,498,838.60																1,498,838.60	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
17	1235 0001 0093 0005 0055	CONSTRUCCION DE TEGUADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 128	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	1,499,950.45	FAISMUN 2023	1,499,950.45																1,499,950.45	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
18	1235 0001 0093 0005 0009	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN BARRIO DOS CAMINOS LOCALIDAD DE VILLA	BARRIO DOS CAMINOS	648,669.55	FAISMUN 2023	628,165.18																628,165.18	20,503.40	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	97%			
19	1235 0001 0093 0005 0009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHEMOC TRAMO A PARTIR DE	SANTA ANA MAYORAZGO	1,208,825.69	FAISMUN 2023	1,012,260.83																1,012,260.83	196,565.16	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	84%			
20	1235 0001 0093 0005 0010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO A PARTIR DE PUENTE DE	SANTA ANA MAYORAZGO	1,198,439.02	FAISMUN 2023	1,168,439.02																1,168,439.02	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
21	1235 0001 0093 0005 0018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HEZAHUALCOYOTL A PARTIR DE PAVIMENTO	LOMA DE MAGUEY	699,838.88	FAISMUN 2023	699,838.88																699,838.88	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
22	1235 0001 0093 0005 0017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE PAVIMENTO	LOMA DE MAGUEY	699,838.88	FAISMUN 2023	699,838.88																699,838.88	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
23	1235 0001 0093 0005 0019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL POQUITO PRIMERA ZONA TRAMO DE CALLE BENITO	SAN MATEO CAPULHUAC	1,293,145.36	FAISMUN 2023	1,293,145.36																1,293,145.36	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
24	1235 0001 0093 0005 0022	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE TORRE DE ACERO TUBULAR HACIA EL PONIENTE EN LA	SAN MATEO CAPULHUAC	981,628.91	FAISMUN 2023	981,628.91																981,628.91	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
25	1235 0001 0093 0005 0030	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE NUEVA AURORA TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL SUR EN LA LOCALIDAD DE	LA CONCEPCION DE HIDALGO	2,452,710.60	FAISMUN 2023	2,452,710.60																2,452,710.60	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
26	1235 0001 0093 0005 0042	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA EMILIANO ZAPATA TRAMO A PARTIR DE DRENAJE EXISTENTE HACIA CALLE	SANTA MARIA TETITLA	748,776.64	FAISMUN 2023	748,776.64																748,776.64	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
27	1235 0001 0093 0005 0043	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 202 GENERAL JESUS GONZALEZ ORTEGA EN LA LOCALIDAD	SANTA MARIA TETITLA	948,416.14	FAISMUN 2023	690,625.07																690,625.07	257,791.07	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	73%			
28	1235 0001 0093 0005 0051	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	EJIDO DE LA Y	599,816.21	FAISMUN 2023	599,816.21																599,816.21	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
29	1235 0001 0093 0005 0044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO	SANTA MARIA TETITLA	1,249,262.65	FAISMUN 2023	1,249,262.65																1,249,262.65	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
30	1235 0001 0093 0005 0015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUSTAVO BAZ TRAMO DE CALLE GLADIOLAS HACIA EL SROESTE EN	LOMA DE MAGUEY	1,408,320.81	FAISMUN 2023	1,408,320.81																1,408,320.81	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			
31	1235 0001 0093 0005 0024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 27 DE OCTUBRE A PARTIR DE CONCRETO EXISTENTE	SAN MATEO CAPULHUAC	1,399,168.10	FAISMUN 2023	1,399,168.10																1,399,168.10	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%			

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

Regresar principal		Municipio de Ocotlán, México.										40	MES CORRESPONDIENTE: (1) DICIEMBRE DE 2023										Regresar principal											
NÚM. PROY.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	ENTIDAD FISCALIZABLE:	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1235 ó 1236) (A)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE EJECUCIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Estado anterior + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	AVANCE						
													2%	0.2%	0.5%	OTROS (8)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL								FÍSICO (15)	FINANCIE RO (17)					
32	1235 0001 0093 0005 0031		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRES MARIAS TRAMO DE PROLONGACION TRES MARIAS HACIA EL	FABRICA MARIA	599,254.79	FAISMUN 2023	599,254.79															599,254.79	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%						
33	1235 0001 0093 0005 0048		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO DE CALLE LA PURISIMA A AVENIDA DEL	BARRIO LA PURISIMA	2,499,602.16	FAISMUN 2023	2,299,679.69															2,299,679.69	200,222.29	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	92%						
34	1235 0001 0093 0005 0047		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE LAS CAÑALETAS A CALLE FRANCISCO I MADERO EN BARRIO	BARRIO PUENTE SAN PEDRO	1,194,609.65	FAISMUN 2023	1,194,609.65															1,194,609.65	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%						
35	1235 0001 0093 0005 0053		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COATL TRAMO DE KM 0+310 AL KM 0+430 EN LA	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	1,469,014.59	FAISMUN 2023	1,469,014.59															1,469,014.59	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%						
36	1235 0001 0093 0005 0003		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO INTERCONEXION CON CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD	VILLA CUAUHTEMOC	1,349,162.58	FAISMUN 2023	945,235.56	2 FQT.	15/03/23-05/09/23	348,212.07	55,713.93	403,928.00										403,928.00	1,349,162.58	0.00	TERMINADA	D-33-E-33-316	28/12/2023-31/12/23	100%	100%					
37	1235 0001 0093 0005 0005		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO Y RAMAL HACIA EL SUR EN BARRIO SAN PEDRO LOCALIDAD DE VILLA	BARRIO SAN PEDRO	1,049,504.49	FAISMUN 2023	1,049,504.49															1,049,504.49	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%						
38	1235 0001 0093 0005 0011		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC CUARTO BARRIO TRAMO DE	SANTA ANA JILOTZINGO	1,249,630.75	FAISMUN 2023	1,249,630.75															1,249,630.75	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%						
39	1235 0001 0093 0005 0025		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORTINADO TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO	EJIDO DE CAPULHUAC	1,149,203.30	FAISMUN 2023	1,149,203.30															1,149,203.30	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%						
40	1235 0001 0093 0005 0028		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVA AURORA TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL SUR EN LA	LA CONCEPCION DE HIDALGO	234,576.59	FAISMUN 2023	234,576.59															234,576.59	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%						
41	1235 0001 0093 0005 0039		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC TRAMO DE CALLE REVOLUCION	SAN MATEO MOZOCUILPAN	1,538,951.53	FAISMUN 2023	1,327,847.23															1,327,847.23	271,104.30	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	83.04%						
42	1235 0001 0093 0005 0057		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARASOLO TRAMO DE DRENAJE EXISTENTE HACIA CALLE MIGUEL HIDALGO EN	VILLA SECA	279,435.03	FAISMUN 2023	279,435.03															279,435.03	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%						
43	1235 0001 0093 0009 0001		REHABILITACION DE FACHADA POINIENTE Y SUR DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC	VILLA CUAUHTEMOC	4,158,607.33	RP 2023	2,140,093.29	3 C.A. FQT.	02/06/23-01/09/23	1,774,531.07	283,932.97	2,058,514.04										2,058,514.04	4,158,607.33	0.00	TERMINADA	E-52-E-53-D-36	28/12/23-31/12/23	100%	100%					
44	1235 0001 0093 0005 0014		CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS EN BARRIO EL OXCO OTZOLTEPEC MEXICO	BARRIO EL OXCO	649,520.22	FAISMUN 2023	649,520.21															649,520.21	0.01	TERMINADA	E-33	31/12/23	100%	100%						
45	1235 0001 0093 0005 0032		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A CAPULHUAC TRAMO DE FABRICA MARIA HACIA EL NOROESTE EN LA	FABRICA MARIA	299,557.55	FAISMUN 2023	299,557.55															299,557.55	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%						
46	1235 0001 0093 0005 0013		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DE CALLE	SANTA ANA JILOTZINGO	1,122,778.48	FAISMUN 2023	925,637.75	2 FQT.	01/09/23-02/09/23	73,278.38	11,724.54	85,002.92										85,002.92	1,010,700.67	112,077.81	TERMINADA	E-268, D-33	11/12/23-31/12/23	100%	90%					
47	1235 0001 0093 0005 0036		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CEDROS TRAMO FRENTE A CASA DE SALUD EN	SAN AGUSTIN MIMBRES	249,084.29	FAISMUN 2023	249,084.29															249,084.29	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100.00%						
48	1235 0001 0093 0005 0041		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA	EJIDO DE MOZOCUILPAN	1,769,748.17	FAISMUN 2023	1,769,748.17															1,769,748.17	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%						
49	1235 0001 0093 0005 0045		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE TRES MARIAS Y PROLONGACION TRES MARIAS TRAMO DE CALLE TRUENITOS HACIA EL	FABRICA MARIA	1,320,834.41	FAISMUN 2023	760,999.86	2 FQT.	13/09/23-25/10/23	465,374.61	74,459.94	539,834.55										539,834.55	1,320,834.41	0.00	TERMINADA	E-300, D-33	13/12/2023-31/12/23	100%	100%					
50	1235 0001 0093 0009 0005		CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES EN MODULO DE PROTECCION CIVIL Y BANCO DEL BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE LA	LA CONCEPCION DE HIDALGO	499,767.65	RP 2023	499,767.65															499,767.65	0.00	TERMINADA	D-34	07/12/2023-31/12/23	100%	100%						
51	1235 0001 0093 0007 0010		Construcción de barda perimetral todo perimetral en depósitos de agua potable del Barrio la Presa en la localidad de Santa Ana Jilotzingo, Ocotlán, México.	Barrio la Presa	394,728.70	FEFOM 2023	318,864.85	2 FQT.	17/10/23-03/11/23	56,779.85	9,084.77	65,864.62	1,135.59	113.55	283.90	1,533.04	17,033.95	2,725.43	19,759.39	21,292.43	44,572.19	394,728.47	0.77	TERMINADA	D-34	07/12/2023-31/12/23	100%	100%						
52	1235 0001 0093 0007 0011		Construcción de pavimento con mezcla asfáltica en calle Cristóbal Colón del Km 0+000 al Km 0+592 en Barrio la Huánica Ocotlán, México.	Barrio la Huánica	1,769,819.32	FEFOM 2023	1,799,819.32															1,799,819.32	0.00	TERMINADA	D-34	31/12/23	100%	100%						
53	1235 0001 0093 0005 0029		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE LA	LA CONCEPCION DE HIDALGO	497,974.69	FAISMUN 2023	337,114.60	2 FQT.	21/09/23-13/10/23	138,672.49	22,187.60	160,860.09										160,860.09	497,974.69	0.00	TERMINADA	E-311, D-33	26/12/2023-31/12/23	100%	100%					
54	1235 0001 0093 0005 0050		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GLADIOLAS TRAMO DE REDES	EJIDO DE LA Y	1,152,262.30	FAISMUN 2023	1,058,110.13	2 FQT.	01/11/23-10/11/23	82,869.80	13,262.37	96,152.17										96,152.17	24,868.94	3,978.71	28,845.65	28,845.65	67,306.52	1,152,262.30	0.00	TERMINADA	E-311, D-33	26/12/2023-31/12/23	100%	100%
55	1235 0001 0093 0005 0062		MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE LAS CAÑALETAS A CALLE ALEJANDRO DUMAS	BARRIO PUENTE SAN PEDRO	173,095.65	FAISMUN 2023	173,095.65															173,095.65	0.00	TERMINADA	D-33	31/12/23	100%	100%						
56	1235 0001 0093 0005 0059		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA DE EL TORIL TRAMO A PARTIR DEL TORIL HACIA EL OESTE EN LA LOCALIDAD DE SAN	SAN AGUSTIN MIMBRES	279,647.75	FAISMUN 2023	258,571.41	2 FQT.	25/09/23-03/11/23	18,169.26	2,907.08	21,076.34										21,076.34	21,076.34	279,647.75	0.00	TERMINADA	E-299, D-33	11/12/23-31/12/23	100%	100%				
57	1235 0001 0093 0005 0005		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL LAS PEÑAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA	VILLA CUAUHTEMOC	2,599,304.60	RP 2023	1,568,826.58	2-3 FQT	27/10/23-21/11/23	890,067.10	142,410.74	1,032,477.84										1,032,477.84	445,033.55	71,205.37	516,238.92	516,238.92	516,238.92	2,599,304.60	0.00	TERMINADA	E-94, E-55, D-34	28/12/23-31/12/23	100%	100%
58	1235 0001 0093 0007 0003		Ampliación de Módulo de Protección Civil en la localidad de la Concepción de Hidalgo Ocotlán, México.	la Concepción de Hidalgo	1,492,429.88	FEFOM 2023	1,492,429.88															1,492,429.88	0.00	TERMINADA	D-34	31/12/23	100%	100%						
59	1235 0001 0093 0007 0006		Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San José del Km 0+000 al 0+260 en la localidad de Barrio la Purísima Ocotlán, México.	Barrio la Purísima	1,491,931.84	FEFOM 2023	1,491,931.83															1,491,931.83	0.01	TERMINADA	D-34	31/12/23	100%	100%						
60	1235 0001 0093 0007 0007		Construcción de pavimento con mezcla asfáltica y rehabilitación de red de agua potable en Avenida Insurgentes del Km 0+300 al Km 0+558 en la	Barrio El Cipulín	1,768,541.72	FEFOM 2023	1,540,779.33	2 FQT.	23/10/23-27/10/23	220,484.60	35,277.58	255,762.38	4,409.70	440.97	1,102.42	5,953.09	110,242.40	17,638.78	127,881.18	133,834.27	121,928.09	1,756,541.69	0.03	TERMINADA	E-345, D-34	26/12/2023-31/12/23	100%	100%						
61	1235 0001 0093 0007 0003		Ampliación de drenaje sanitario y construcción de guarniciones y banquetas en calle Miguel Hidalgo del km 0 +000 al Km 0+070 en Barrio San Juan	Barrio de San Juan	699,848.09	FEFOM 2023	677,450.99	2 FQT.	02/11/23-10/11/23	19,307.82	3,089.25	22,397.07	393.16	33.62	96.54	521.32	5,792.36	929.77	6,719.13	7,240.45	15,156.62	699,848.08	0.03	TERMINADA	E-343, D-34	11/12/2023-31/12/23	100%	100%						



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:		Municipio de Otzoloitepec, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE:		40		MES CORRESPONDIENTE: (1)				DICIEMBRE DE 2023		Regresar principal												
NUM. PROC.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.L. Cuenta 1234 ó 1235) (4)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)				AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Estado anterior + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2%	0.2%	0.5%	OTROS	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)						SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIERO (17)
TOTALES		89 OBRAS		135,118,370.20					59,656,924.82	9,545,107.92	69,202,032.74	79,235.83	79,323.65	188,309.22	10,594.33	1,071,463.09	25,203,737.95	4,032,698.04	29,236,335.99	30,307,799.08	38,894,233.66	133,317,286.16	1,802,084.03					

*[Firma]*  
 C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO  
 Presidente Municipal

L. EN D. CESAR CANAS CORNEJO  
 Secretario del Ayto.

L. A. E. JESUS SANCHEZ LOPEZ  
 Tesorero

ARO. GABRIELA MACÍAS GUILLÉN  
 Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
29	02	2024

Ver: 2021

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

