



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- DEFINITIVO
DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	4	MEX180301317800	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA ROSALÍA EN BARRIO EL CAPULÍN - 222179	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	222179	877,712.85	877,712.85	877,712.85	877,712.85	877,712.85	Metros Cuadrados	1125	1125	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX18180201104565	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario Entre Calle Dieciséis De Septiembre Y Álvaro Obregón - 75899	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	75899	798,211.92	798,211.92	798,211.92	798,211.92	798,211.92	Metros Cuadrados	42	42	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX18180201104566	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Real Del Oro - 73613	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	73613	599,955.63	599,955.63	599,955.63	599,955.63	599,955.63	Metros Cuadrados	1	1	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX18180201104567	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Localidad De La Y Etapa Dos De Tres - 75756	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	75756	1,998,351.81	1,998,351.81	1,998,351.81	1,998,351.81	1,998,351.81	Metros Cuadrados	160	160	DATOS A DICIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CICLO 2019- DEFINITIVO
DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	4	MEX18 180201 104569	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Localidad La Loma De Puente San Pedro Etapa Uno - 74810	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	74810	1,598,925.96	1,598,925.96	1,598,925.96	1,598,925.96	1,598,925.96	Metros Cuadrados	1250	1250	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX18 180201 104572	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización Y Ampliación Del Camino Zona Número Tres San Mateo Capulhuac A La Localidad Zona Número Cuatro De San Mateo Capulhuac Paraje - 74698	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	74698	11,994,641.56	11,994,641.56	11,994,641.56	11,994,641.56	11,994,641.56	Metros Cuadrados	1	1	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX18 030130 4615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 161411	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	161411	699,709.74	699,709.74	699,709.74	699,709.74	699,709.74	Metros Cuadrados	200	200	DATOS A DICIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- DEFINITIVO
DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	4	MEX1803013044637	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JULIÁN ESCALANTE EN BARRIO DOS CAMINOS - 161539	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	161539	699,468.90	699,468.90	699,468.90	699,468.90	699,468.90	Metros Cuadrados	207	207	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX1803013044752	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN PEDRO - 162193	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	162193	499,148.64	499,148.64	499,148.64	499,148.64	499,148.64	Metros lineales	60	60	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX1803013045304	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA PAZ PAREDES - 164791	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	164791	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	148	148	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX1803013045324	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA PAZ PAREDES - 164851	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	164851	1,249,581.85	1,249,581.85	1,249,581.85	1,249,581.85	1,249,581.85	Otros	54.22	54.22	DATOS A DICIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- DEFINITIVO
DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	4	MEX180301311847	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO - 193061	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	193061	499,457.06	499,457.06	499,457.06	499,457.06	499,457.06	Metros Cuadrados	49	49	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180301311864	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVENIDA LA CRUZ Y EL ARCO - 193240	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	193240	854,694.26	854,694.26	854,694.26	854,694.26	854,694.26	Metros lineales	309.5	309.5	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180301317779	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 222053	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	222053	399,121.79	399,121.79	399,121.79	399,121.79	399,121.79	Otros	1	1	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180301317813	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTA ROSALÍA EN BARRIO EL CAPULÍN - 222264	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	222264	121,395.86	121,395.86	121,395.86	121,395.86	121,395.86	Metros Cuadrados	115	115	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180301317821	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CBT OTZOLOTEPEC - 222304	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	222304	449,875.55	449,875.55	449,875.55	449,875.55	449,875.55	Metros Cuadrados	86.38	86.38	DATOS A DICIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CICLO 2019- DEFINITIVO
DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	4	MEX180301317851	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 222424	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	222424	1,219,410.07	1,219,410.07	1,219,410.07	1,219,410.07	1,219,410.07	Metros Cuadrados	149	149	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401416962	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA EN BARRIO LA PURÍSIMA - 73880	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	73880	1,499,767.48	1,499,767.48	1,499,767.48	1,499,767.48	1,499,767.48	Metros lineales	125	125	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401416964	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE INDEPENDENCIA EN LOMA DE GUADALUPE - 74282	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	74282	299,200.90	299,200.90	299,200.90	299,200.90	299,200.90	Metros lineales	40	40	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401418566	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ - 162118		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		162118	299,360.71	299,360.71	299,360.71	299,360.71	299,360.71	Metros lineales	40	40	DATOS A DICIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- DEFINITIVO
DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	4	MEX180401418568	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN BARRIO LA PURÍSIMA - 162254		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		162254	548,686.57	548,686.57	548,686.57	548,686.57	548,686.57	Metros Cuadrados	207.1	207.1	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401419430	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 195322		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		195322	449,873.87	449,873.87	449,873.87	449,873.87	449,873.87	Metros lineales	837	837	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401429969	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD - 317524		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud		317524	699,465.29	699,465.29	699,465.29	699,465.29	699,465.29	Metros Cuadrados	95	95	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401430175	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO DE TETITLA SEGUNDA ETAPA - 318006		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		318006	262,693.32	262,693.32	262,693.32	262,693.32	262,693.32	Metros lineales	481	481	DATOS A DICIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CICLO 2019- DEFINITIVO
DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	4	MEX180401430177	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO DE TETITLA SEGUNDA ETAPA - 318014		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		318014	435,819.69	435,819.69	435,819.69	435,819.69	435,819.69	Metros lineales	798	798	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401430248	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL PRIMER RAMAL DEL COLECTOR PRINCIPAL EN BARRIO SAN RAFAEL - 318144		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		318144	169,930.55	169,930.55	169,930.55	169,930.55	169,930.55	Metros lineales	68	68	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401430280	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES - 318188		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		318188	588,310.10	588,310.10	588,310.10	588,310.10	588,310.10	Metros lineales	577	577	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401430282	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES - 318191		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		318191	111,689.77	111,689.77	111,689.77	111,689.77	111,689.77	Metros lineales	225	225	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401430304	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 318215		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		318215	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	Otros	1	1	DATOS A DICIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- DEFINITIVO
DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	4	MEX180401430319	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN PEDRO - 318230		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		318230	95,090.30	95,090.30	95,090.30	95,090.30	95,090.30	Metros lineales	427	427	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401433185	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GLADIOLAS - 330857		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		330857	398,722.87	398,722.87	398,722.87	398,722.87	398,722.87	Metros lineales	320	320	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401433194	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN PEDRO SEGUNDA ETAPA - 330892		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		330892	304,720.95	304,720.95	304,720.95	304,720.95	304,720.95	Metros lineales	32	32	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401433274	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA CONSTITUCIÓN - 331393		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades		331393	999,422.59	999,422.59	999,422.59	999,422.59	999,422.59	Metros Cuadrados	996	996	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX180401436527	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 351326		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		351326	797,594.61	797,594.61	797,594.61	797,594.61	797,594.61	Metros lineales	653	653	DATOS A DICIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- DEFINITIVO
DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	4	MEX18 040143 6534	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL CIENTO SETENTA Y TRES - 351348		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación		351348	699,659.25	699,659.25	699,659.25	699,659.25	699,659.25	Metros Cuadrados	361	361	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX18 040143 6549	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN TERCERA ETAPA - 351391		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		351391	563,312.76	563,312.76	563,312.76	563,312.76	563,312.76	Metros lineales	40	40	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX18 040143 6555	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA ROSALÍA SEGUNDA ETAPA EN BARRIO EL CAPULÍN - 351413		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		351413	682,369.95	682,369.95	682,369.95	682,369.95	682,369.95	Metros lineales	285	285	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX18 040145 8045	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y NICOLÁS BRAVO - 402318		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		402318	2,420,899.43	2,420,899.43	2,420,899.43	2,420,899.43	2,420,899.43	Metros lineales	216	216	DATOS A DICIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CICLO 2019- DEFINITIVO
DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	4	MEX190201534156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN BARRIO SAN PEDRO - 74329		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades		74329	773,510.47	773,510.47	773,510.47	773,510.47	773,510.47	Metros Cuadrados	865.14	865.14	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX190201534161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN BARRIO SAN PEDRO - 74341		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades		74341	165,540.05	165,540.05	165,540.05	165,540.05	165,540.05	Metros Cuadrados	140.34	140.34	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX1902015346963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA TOLUCA - 78602		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		78602	999,787.83	999,787.83	999,787.83	999,787.83	999,787.83	Metros lineales	125	125	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX1902015346971	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN - 78610		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		78610	1,486,592.27	1,486,592.27	1,486,592.27	1,486,592.27	1,486,592.27	Metros lineales	164.15	164.15	DATOS A DICIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CICLO 2019- DEFINITIVO
DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	4	MEX190201536989	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ANTONIO EN BARRIO SAN RAFAEL ZONA I - 78628		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		78628	379,927.92	379,927.92	379,927.92	379,927.92	379,927.92	Metros lineales	190	190.00	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX190201537001	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE ZONA II - 78637		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		78637	599,761.90	599,761.90	599,761.90	599,761.90	599,761.90	Metros lineales	360	360.00	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX190201537005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL CERRITO ZONA IV - 78641		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		78641	638,884.87	638,884.87	638,884.87	638,884.87	638,884.87	Metros lineales	321.8	321.80	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX190201537032	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS - 78663		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		78663	319,615.30	319,615.30	319,615.30	319,615.30	319,615.30	Metros lineales	25	25.00	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX190201537044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALEJANDRO DUMAS - 78673		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		78673	499,786.46	499,786.46	499,786.46	499,786.46	499,786.46	Metros lineales	360	360.00	DATOS A DICIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- DEFINITIVO
DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	4	MEX19 020153 7062	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS DE NOVIEMBRE Y ENCINOS EN BARRIO LOMA DE MAGUEY - 78708		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		78708	280,023.26	280,023.26	280,023.26	280,023.26	280,023.26	Metros lineales	170	170.00	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX19 020153 7070	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN RAMÓN - 78727		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		78727	299,736.86	299,736.86	299,736.86	299,736.86	299,736.86	Metros lineales	240	240.00	DATOS A DICIEMBRE
2019	4	MEX19 020153 7074	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES - 78729		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento		78729	343,298.15	343,298.15	343,298.15	343,298.15	343,298.15	Metros lineales	240	240.00	DATOS A DICIEMBRE