



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	3	MEX190201537068	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLES, DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y ÁLVARO OBREGÓN - 78721	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78721	1,199,922.68	1,199,922.68	0.00	0.00	0.00	METROS LINEALES	67		DATOS A SEPTIEMBRE
2019	3	MEX180401436542	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INSURGENTES BENITO JUÁREZ Y ARTURO VÉLEZ - 351374	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	351374	399,926.33	399,926.33	399,926.33	399,926.33	399,926.33	METROS CUADRADOS	650.00	650	DATOS A SEPTIEMBRE
2019	3	MEX190201537011	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 78650	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78650	698,824.47	698,824.47	334,515.81	334,515.81	334,515.81	METROS CUADRADOS	96	45.95	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	3	MEX190201534161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN BARRIO SAN PEDRO - 74341	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	74341	165,540.05	165,540.05	165,540.05	165,540.05	165,540.05	METROS CUADRADOS	140.34	140.34	DATOS A SEPTIEMBRE
2019	3	MEX190201537062	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS DE NOVIEMBRE Y ENCINOS EN BARRIO LOMA DE MAGUEY - 78708	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78708	349,910.98	349,910.98	257,035.45	257,035.45	257,035.45	METROS LINEALES	170	161.5	DATOS A SEPTIEMBRE
2019	3	MEX190201536963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA TOLUCA - 78602	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78602	999,787.83	999,787.83	999,787.83	999,787.83	999,787.83	METROS LINEALES	125	125	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	3	MEX190201536989	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ANTONIO EN BARRIO SAN RAFAEL ZONA I - 78628	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METROS LINEALES	190	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2019	3	MEX190201537044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALEJANDRO DUMAS - 78673	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78673	499,786.46	499,786.46	499,786.46	499,786.46	499,786.46	METROS LINEALES	360	360	DATOS A SEPTIEMBRE
2019	3	MEX190201537070	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN RAMÓN - 78727	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78727	299,736.87	299,736.87	279,791.84	279,791.84	279,791.84	METROS LINEALES	240	223.2	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	3	MEX190201537066	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL EN BARRIO LOMA DE MAGUEY - 78717	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78717	349,856.01	349,856.01	304,939.22	304,939.22	304,939.22	METROS LINEALES	380	342	DATOS A SEPTIEMBRE
2019	3	MEX190201537072	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL NUEVO LIBRAMIENTO - 78728	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78728	548,321.41	548,321.41	434,707.24	434,707.24	434,707.24	METROS LINEALES	380	363.12	DATOS A SEPTIEMBRE
2019	3	MEX190201537001	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE ZONA II - 78637	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METROS LINEALES	360	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	3	MEX190201537005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL CERRITO ZONA IV - 78641	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78641	638,884.88	638,884.88	0.00	0.00	0.00	METROS LINEALES	321.8		DATOS A 0 SEPTIEMBRE
2019	3	MEX190201537074	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES - 78729	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78729	349,983.02	349,983.02	265,542.47	265,542.47	265,542.47	METROS LINEALES	240	216	DATOS A 0 SEPTIEMBRE
2019	3	MEX190201536977	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ZONA IV AL BARRIO DE GUADALUPE ZONA II - 78619	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METROS LINEALES	2425		DATOS A 0 SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	3	MEX190201534156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN BARRIO SAN PEDRO - 74329	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	74329	773,510.47	773,510.47	773,510.47	773,510.47	773,510.47	METROS CUADRADOS	865.14	865.14	DATOS A SEPTIEMBRE
2019	3	MEX190201536971	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN - 78610	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78610	1,498,047.57	1,498,047.57	1,221,427.55	1,221,427.55	1,221,427.55	METROS LINEALES	164.15	134.73	DATOS A SEPTIEMBRE
2019	3	MEX190201534167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN EJIDO DE TETITLA - 74349	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	74349	1,699,358.66	1,699,358.66	0.00	0.00	0.00	METROS LINEALES	800	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2019- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2019	3	MEX190201537032	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS - 78663	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78663	329,582.62	329,582.62	148,397.77	148,397.77	148,397.77	METROS LINEALES	25	12	DATOS A SEPTIEMBRE