



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301774810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PARA EL PREESCOLAR CONAFESOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ZONA III - 131928	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	131928	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	65	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301774777	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE SANITARIOS PARA EL PREESCOLAR CONAFESOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ZONA III - 131844	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	131844	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	6	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301758268	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ARTÍCULO 123 - 87606	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87606	799,954.49	799,954.49	0.00	0.00	0.00	Metros Cuad	312	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301757868	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN EN BARRIO DOS CAMINOS - 86708	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuad	1	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301757425	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE ZONA I - 85363	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85363	449,766.35	449,766.35	293,948.80	293,948.80	293,948.80	Metros Cuad	75	49.01	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301761292	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 95326	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95326	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineal	18	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301761182	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN TELESECUNDARIAS, OFICIAL NÚMERO 0330 LIC ALFREDO DEL MAZO GONZÁLEZ - 95051	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95051	1,399,773.25	1,399,773.25	419,931.97	419,931.97	419,931.97	Metros Cuadrados	3	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301761157	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 94984	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	94984	799,108.46	799,108.46	239,732.54	239,732.54	239,732.54	Metros Cuadrados	2	0.6	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301758242	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 87564	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87564	799,747.82	799,747.82	399,873.91	399,873.91	399,873.91	Metros Cuadrados	312	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301758276	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ - 87630	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87630	2,477,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuad	2466	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301762866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INSURGENTES - 99621	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	99621	1,299,526.90	1,299,526.90	1,220,350.45	1,220,350.45	1,220,350.45	Metros Cuad	180	169.2	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301762823	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JULIÁN ESCALANTE EN BARRIO DOS CAMINOS - 99484	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	99484	899,821.14	899,821.14	0.00	0.00	0.00	Metros Cuad	1130	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301757490	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES - 85561	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85561	999,797.93	999,797.93	866,787.15	866,787.15	866,787.15	Metros Cuad	1200	1040.4	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301757817	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE - 86569	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86569	894,296.70	894,296.70	894,296.70	894,296.70	894,296.70	Metros Cuad	587.65	587.65	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301761298	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LA CRUZ - 95351	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95351	798,836.22	798,836.22	608,183.14	608,183.14	608,183.14	Metros Cuad	940	715.62	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301761284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO - 95310	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95310	458,562.98	458,562.98	137,568.89	137,568.89	137,568.89	Metros Cuad	615.34	184.6	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301757763	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO - 86429	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86429	1,699,536.58	1,699,536.58	1,277,561.27	1,277,561.27	1,277,561.27	Metros Cuad	1860	1398.16	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301761191	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL DURAZNO - 95079	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuad	1560	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301757687	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN LORENZO - 86214	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86214	421,247.52	421,247.52	343,910.52	343,910.52	343,910.52	Metros Cuad	695.4	567.73	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301757669	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN LORENZO - 86170	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86170	578,592.71	578,592.71	472,368.64	472,368.64	472,368.64	Metros Cuad	695.4	567.73	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301761138	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL ARCO - 94932	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	94932	849,545.82	849,545.82	254,863.75	254,863.75	254,863.75	Metros Cuad	1000	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301758225	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN - 87530	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87530	1,499,646.23	1,499,646.23	449,893.87	449,893.87	449,893.87	Metros Cuadrados	1370	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301758196	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LA Y LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA Y - 87466	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87466	1,817,102.83	1,817,102.83	545,130.85	545,130.85	545,130.85	Metros Cuadrados	1947	584.1	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301758126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENCINO EN BARRIO LA PRESA - 87296	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87296	799,546.67	799,546.67	707,631.64	707,631.64	707,631.64	Metros Cuadrados	180	159.3	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301757500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 85602	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85602	699,713.07	699,713.07	677,753.34	677,753.34	677,753.34	Metros Cuad	955.82	925.81	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301757374	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y LOS REMEDIOS - 85205	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85205	899,745.10	899,745.10	806,429.59	806,429.59	806,429.59	Metros Cuad	867.5	777.54	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301758098	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA A VILLA NICOLÁS ROMERO - 87234	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87234	499,759.00	499,759.00	445,889.22	445,889.22	445,889.22	Metros Cuad	630	562.08	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301757351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDUSTRIA - 85146	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85146	948,131.50	948,131.50	943,978.67	943,978.67	943,978.67	Otros	1988.2	1968.3	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301755330	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LIBERTAD EN BARRIO EL ARENAL - 78640	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	78640	1,299,956.12	1,299,956.12	1,282,463.60	1,282,463.60	1,282,463.60	Metros Cuad	2555	2520.51	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301772192	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 125215	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	125215	799,842.69	799,842.69	0.00	0.00	0.00	Metros Cuad	990	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301772171	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABASOLO DE LA CALLE INDUSTRIA A EL PUEBLITO - 125146	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	125146	1,498,340.61	1,498,340.61	0.00	0.00	0.00	Metros Cuad	1400	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301764836	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALEJANDRO DUMAS - 104929	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	104929	1,199,865.59	1,199,865.59	359,959.68	359,959.68	359,959.68	Metros Cuad	1265	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301762791	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ÁLVAREZ - 99389	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	99389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuad	615	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301772919	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA ZONA I - 127185	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	127185	1,049,378.13	1,049,378.13	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1062	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301772900	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y REFORMA - 127134	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	127134	499,873.55	499,873.55	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	582	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301772244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 10 DE NOVIEMBRE ZONA IV - 125340	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	125340	837,428.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	303.15	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301762967	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA HACIA LA IGLESIA - 99882	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	99882	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	125	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301757901	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA EN BARRIO LA PURÍSIMA BARRIO LA PAJA - 86792	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86792	699,675.03	699,675.03	416,876.72	416,876.72	416,876.72	Metros lineales	115	68.51	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301757878	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA EN BARRIO LA PURÍSIMA BARRIO LA PAJA - 86743	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86743	699,999.37	699,999.37	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	80	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301757410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y LOS REMEDIOS - 85299	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85299	86,537.34	86,537.34	77,591.89	77,591.89	77,591.89	Metros lineales	90	80.7	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301757833	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HÉROES SEGUNDA ETAPA - 86611	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86611	164,999.97	164,999.97	157,221.56	157,221.56	157,221.56	Metros lineales	125	119.11	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301761272	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO - 95281	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95281	110,593.74	110,593.74	33,178.13	33,178.13	33,178.13	Metros lineales	210.49	63.14	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301761251	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO - 95223	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95223	230,541.54	230,541.54	69,162.46	69,162.46	69,162.46	Metros lineales	214	64.2	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301757733	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL EN BARRIO LOMA DE MAGUEY - 86342	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	86342	299,969.59	299,969.59	299,969.59	299,969.59	299,969.59	Metros lineales	191.2	191.2	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301761215	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL DURAZNO - 95129	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	95129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	150	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301758090	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPOZÁN EN BARRIO LOMA DE MAGUEY - 87211	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	87211	399,614.30	399,614.30	399,614.30	399,614.30	399,614.30	Metros lineales	280	250	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301773115	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 127634	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	127634	359,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	300	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301772235	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y FRANCISCO I. MADERO - 125322	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	125322	799,455.27	799,455.27	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	177	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301772223	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 2 DE FEBRERO, FRANCISCO I. MADERO Y 10 DE MARZO - 125292	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	125292	999,589.03	999,589.03	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	745	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301764705	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ZONA II - 104545	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	104545	999,452.59	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	520	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301764682	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA - 104477	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	104477	799,666.11	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	74	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301772866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LA Y LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LA Y - 127044	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	127044	182,827.52	182,827.52	54,848.26	54,848.26	54,848.26	Metros lineales	200	60	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301757472	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 85504	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	85504	839,957.69	839,957.69	418,155.69	418,155.69	418,155.69	Otros	4	1.99	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301772206	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA ZONA IV - 125243	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	125243	599,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	4	0	DATOS A SEPTIEMBRE



SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO 2020- PERIODO TERCER TRIMESTRE
 DESTINO DEL GASTO ENTIDADES FEDERATIVAS
 PROYECTOS DE INVERSION

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	NOMBRE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
2020	3	MEX200301772262	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL PARQUE - 125383	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	125383	459,993.22	459,993.22	0.00	0.00	0.00	Otros	2	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301772252	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 10 DE NOVIEMBRE ZONA IV - 125363	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	125363	1,262,571.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	639	0	DATOS A SEPTIEMBRE
2020	3	MEX200301762832	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 99511	Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	99511	549,716.23	549,716.23	164,914.87	164,914.87	164,914.87	Metros Cuad	1	0.3	DATOS A SEPTIEMBRE